

臺北市立大安高工新建綜合教學大樓工程第 16 次規劃委員會議 會議紀錄

時間：107 年 4 月 30 日（星期一）上午 12 時 15 分

地點：第一會議室

主席：陳校長貴生

記錄：蘇韋宗

壹、工作報告

一、本案都市設計審查委員會已於 107 年 2 月 21 日召開，會議結論：修正後通過；本案修正後報告書於 107 年 4 月 11 日重新掛件送審，預計 107 年 5 月中旬通過。

二、本案 108 年編列概算臚列如下：

施工費：18,000,000 元；監造費：1,750,000 元；工程管理費：250,000 元

三、107 至 108 年度預定進度如下：（依建築師所提供資料）

工作項目		工作時間	預估日期
	都審核定		107/ 05/ 15
12	初步設計修正	都審核准函次日 15 天	107/ 05/ 31
13	提送詳細設計	初設甲方認可次日 75 天	107/ 08/ 15
13	詳細設計第一次簡報	15 天	107/ 09/ 01
14	提送建照 (併拆照與雜照) 至核准	約二個月 施工或分標工程第一標 工程發包決標前領得	107/ 10/ 30
15	取得候選綠建築證書、 候選智慧建築證書 及通過綠建築指標	廠商申報一樓樓版勘驗 前取得	
	提送詳細設計核定本 至核定	約一個月	107/ 11/ 30
16	電信系統設備設計圖	施工廠商申請開工前	
	提送五大管線 至核准	約二個月 (取得建照開始)	107/ 12/ 30
	招標文件編製 (包含施工圖說與規範)	75 天	108/ 3/ 15
	招標公告、等標期	75 天	108/ 5/ 30
	工程採購決標及簽約	20~30 天	108/ 6/ 30
	開工準備、施工階段		108/ 7/ 01
	完成基礎版開挖	90 天	108/ 9/ 30
	完估估驗計價	30 天	108/ 10/ 30

貳、提案討論

提案：針對 107 至 108 年度進度提請討論

說明：詳建築師說明

肆、臨時動議

伍、會議結論

- 一、本案之詳細日程表請依時間序重新排序。
- 二、請彙整至今與各科的細設訪談紀錄並繪製配置圖面。
- 三、針對第 1 期工程時的臨時設施(變電站、聚寶場、大型廢棄物處理場、第一期工程時校內行車動線與停車配置)，請提供配置方案與圖面。
- 四、上訴 3 點需求事項請建築師於 107 年 5 月 11 日前函送本校，本校將另訂期召開會議討論。

陸、散會(13:10)

臺北市立大安高級工業職業學校會議簽到表

會議名稱：新建綜合教學大樓第 16 次規劃委員會議

開會時間：107 年 4 月 30 日(五)上午 12 時 15 分

開會地點：第一會議室

主持人：陳校長貴生

紀錄：

蘇韋霖

出席人員	姓名	出席人員	姓名
劉委員青龍	劉青龍	黃委員瓊儀	黃瓊儀
謝委員佳男		黃委員國淵	黃國淵
廖委員啟良	廖啟良	陳委員明鈺	陳明鈺
黃委員俊偉		黃委員金俊	黃金俊
洪委員醒漢	洪醒漢	李組長逢珠	
許委員益財	許益財	黃翔龍建築師事務所	鄭信強 詹大治
林委員俊岳		新建工程處	陳家合 蕭白琳
蕭委員銘宏	蕭銘宏		
劉委員家豪	劉家豪		
蕭委員百琳	蕭百琳		
林委員瑞坤	林瑞坤		