

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	民國一〇六年												民國一〇九年						民國一一二年					
					年		民國一〇六年		民國一〇九年		民國一一二年		民國一〇六年		民國一〇九年		民國一一二年		民國一〇六年		民國一〇九年		民國一一二年					
					第四季	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季				
1	<b>一、委託設計監造技術服務遴選</b>	25 工作日	104年12月4日	104年12月28日																								
2	技術服務遴選及決標	10 工作日	104年12月4日	104年12月13日	104年12月4日	技術服務遴選及決標																						
3	技術服務簽約及議價	15 工作日	104年12月14日	104年12月28日	104年12月14日	技術服務簽約及議價																						
4	分包契約及專案組織表提送	15 工作日	104年12月14日	104年12月28日	104年12月14日	分包契約及專案組織表提送																						
5	地質鑽探及試驗工作施工計畫書提送	10 工作日	104年12月14日	104年12月23日	104年12月14日	地質鑽探及試驗工作施工計畫書提送																						
6	地質鑽探及試驗工作施工計畫書認可	3 工作日	104年12月24日	104年12月26日	104年12月24日	地質鑽探及試驗工作施工計畫書認可																						
7	建築線指示及土地複丈申請	20 工作日	104年12月14日	105年1月2日	104年12月14日	建築線指示及土地複丈申請																						
8	建築線指示及土地複丈成果報告書提送備查	30 工作日	105年1月3日	105年2月1日	105年1月3日	建築線指示及土地複丈成果報告書提送備查																						
9	地質鑽探及試驗成果報告書提送備查	50 工作日	104年12月27日	105年2月14日	104年12月27日	地質鑽探及試驗成果報告書提送備查																						
10	<b>二、委託規劃設計階段</b>	812 工作日	106年4月19日	108年7月9日	106年4月19日	<b>二、委託規劃設計階段</b>																						
11	<b>1.規劃設計階段</b>	642 工作日	106年4月19日	108年1月20日	106年4月19日	<b>1.規劃設計階段</b>																						
12	委託規劃內容成果報告書製作及提送	30 工作日	106年4月19日	106年5月18日	106年4月19日	委託規劃內容成果報告書製作及提送																						
13	委託規劃內容成果報告書審查及簡報	30 工作日	106年5月19日	106年6月17日	106年5月19日	委託規劃內容成果報告書審查及簡報																						
14	委託規劃內容成果報告書-修正	10 工作日	106年6月18日	106年6月27日	106年6月18日	委託規劃內容成果報告書-修正																						
15	委託規劃內容成果報告書核定	30 工作日	106年7月1日	106年7月30日	106年7月1日	委託規劃內容成果報告書核定																						
16	初步設計成果報告書製作及提送	40 工作日	106年8月7日	106年9月15日	106年8月7日	初步設計成果報告書製作及提送																						
17	初步設計成果報告書審查及簡報	14 工作日	106年9月23日	106年10月6日	106年9月23日	初步設計成果報告書審查及簡報																						
18	初步設計成果報告書-第一次修正	10 工作日	106年10月18日	106年10月27日	106年10月18日	初步設計成果報告書-第一次修正																						
19	初步設計成果報告書-第一次修正後審查	30 工作日	106年10月28日	106年11月26日	106年10月28日	初步設計成果報告書-第一次修正後審查																						
20	初步設計成果報告書-第二次修正	15 工作日	107年5月1日	107年5月15日	107年5月1日	初步設計成果報告書-第二次修正																						
21	初步設計成果報告書-第二次修正後審查	30 工作日	107年5月16日	107年6月14日	107年5月16日	初步設計成果報告書-第二次修正後審查																						
22	初步設計成果報告書核定	20 工作日	107年6月15日	107年7月4日	107年6月15日	初步設計成果報告書核定																						
23	細部設計成果報告書製作及提送	75 工作日	107年7月5日	107年9月17日	107年7月5日	細部設計成果報告書製作及提送																						
24	細部設計成果報告書審查及簡報	25 工作日	107年9月18日	107年10月12日	107年9月18日	細部設計成果報告書審查及簡報																						
25	細部設計成果報告書-第一修正	10 工作日	107年10月13日	107年10月22日	107年10月13日	細部設計成果報告書-第一修正																						
26	細部設計成果報告書-第一次修正後審查	30 工作日	107年10月23日	107年11月21日	107年10月23日	細部設計成果報告書-第一次修正後審查																						
27	細部設計成果報告書-第二修正	10 工作日	107年11月22日	107年12月1日	107年11月22日	細部設計成果報告書-第二修正																						
28	細部設計成果報告書-第二次修正後審查	30 工作日	107年12月2日	107年12月31日	107年12月2日	細部設計成果報告書-第二次修正後審查																						
29	細部設計成果報告書核定	20 工作日	108年1月1日	108年1月20日	108年1月1日	細部設計成果報告書核定																						
30	<b>2.申請證照階段</b>	388 工作日	106年12月4日	107年12月26日	106年12月4日	<b>2.申請證照階段</b>																						
31	都市設計審議掛號	1 工作日	106年12月4日	106年12月4日	106年12月4日	都市設計審議掛號																						
32	都市設計審議	147 工作日	106年12月5日	107年4月30日	106年12月5日	都市設計審議																						
33	建造執照(含平會相關單位及拆照)	180 工作日	107年5月1日	107年10月27日	107年5月1日	建造執照(含平會相關單位及拆照)																						
34	水電,消防,電信等審查申請	60 工作日	107年10月28日	107年12月26日	107年10月28日	水電,消防,電信等審查申請																						
35	<b>3.工程發包階段</b>	170 工作日	108年1月21日	108年7月9日	108年1月21日	<b>3.工程發包階段</b>																						
36	施工預算書及招標文件編製	75 工作日	108年1月21日	108年4月5日	108年1月21日	施工預算書及招標文件編製																						
37	招標公告(含等標期)	75 工作日	108年4月6日	108年6月19日	108年4月6日	招標公告(含等標期)																						
38	工程採購決標及簽約	20 工作日	108年6月20日	108年7月9日	108年6月20日	工程採購決標及簽約																						
39	<b>三、工程施工階段</b>	1686 工作日	108年7月10日	113年2月19日	108年7月10日	<b>三、工程施工階段</b>																						
40	<b>1.第一階段A棟</b>	770 工作日	108年7月10日	110年8月17日	108年7月10日	<b>1.第一階段A棟</b>																						
41	開工準備及開工	30 工作日	108年7月10日	108年8月8日	108年7月10日	開工準備及開工																						
42	假設工程	30 工作日	108年8月9日	108年9月7日	108年8月9日	假設工程																						
43	拆除工程	45 工作日	108年9月8日	108年10月22日	108年9月8日	拆除工程																						
44	整地,測量,放樣	10 工作日	108年10月23日	108年11月1日	108年10月23日	整地,測量,放樣																						
45	既有樹木移植及保護(假植)	30 工作日	108年11月2日	108年12月1日	108年11月2日	既有樹木移植及保護(假植)																						
46	<b>a.建築工程</b>	420 工作日	108年12月2日	110年1月24日	108年12月2日	<b>a.建築工程</b>																						
47	基礎及地下室工程	90 工作日	108年12月2日	109年2月29日	108年12月2日	基礎及地下室工程																						

專案: 20171024設計工作預定進度 日期: 107年4月9日	任務		專案摘要報告		手動任務		僅定義開始日期		期限	
	分割		非作用中的任務		僅包含工期		僅包含完成時間		進度	
	里程碑		非作用中的里程碑		手動上顯型摘要		外部任務		手動進度	
	摘要		非作用中的摘要		手動摘要		外部里程碑			

識別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	民國一〇六年				民國一〇九年				民國一一二年			
					第四季	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季	第二季	第一季
48	1-5樓結構體構築	120 工作日	109年3月1日	109年6月28日					109年3月1日							
49	屋突及屋頂水箱構築	45 工作日	109年6月29日	109年8月12日					109年6月29日							
50	裝修工程	150 工作日	109年6月29日	109年11月25日					109年6月29日							
51	其他雜項工程	60 工作日	109年11月26日	110年1月24日					109年11月26日							
52	<b>b.水電及空調工程</b>	<b>415 工作日</b>	<b>108年12月12日</b>	<b>110年1月29日</b>					108年12月12日		<b>b.水電及空調</b>	110年1月29日				
53	接地工程	10 工作日	108年12月12日	108年12月21日					108年12月12日		接地工程					
54	管路配管及穿拉線工程	80 工作日	109年6月29日	109年9月16日					109年6月29日		管路配管及穿拉線工程					
55	設備,器具安裝及系統銜接工程	50 工作日	109年9月17日	109年11月5日					109年9月17日		設備,器具安裝及系統銜接工程					
56	台電配電設備工程	30 工作日	109年11月1日	109年11月30日					109年11月1日		台電配電設備工程					
57	公共外管線工程(含接引)	30 工作日	109年12月1日	109年12月30日					109年12月1日		公共外管線工程(含接引)					
58	試車及系統測試工程	30 工作日	109年12月31日	110年1月29日					109年12月31日		試車及系統測試工程					
59	<b>周邊環境附屬設施工程</b>	<b>105 工作日</b>	<b>109年12月31日</b>	<b>110年4月14日</b>					109年12月31日		110年4月14日					
60	道路及區域排水溝整建工程	30 工作日	109年12月31日	110年1月29日					109年12月31日		道路及區域排水溝整建工程					
61	景觀及植栽綠化工程	45 工作日	110年1月30日	110年3月15日					110年1月30日		景觀及植栽綠化工程					
62	人行步道及戶外鋪面工程	45 工作日	110年3月1日	110年4月14日					110年3月1日		人行步道及戶外鋪面工程					
63	清潔及申報竣工	5 工作日	110年4月15日	110年4月19日					110年4月15日		清潔及申報竣工					
64	部分使用執照申請	60 工作日	110年4月20日	110年6月18日					110年4月20日		部分使用執照申請					
65	完工驗收(第一階段)	60 工作日	110年6月19日	110年8月17日					110年6月19日		完工驗收(第一階段)					
66	<b>2.第二階段B棟</b>	<b>895 工作日</b>	<b>110年9月8日</b>	<b>113年2月19日</b>					110年9月8日		<b>2.第二階段B棟</b>	113年2月19日				
67	校舍搬遷作業(配合學校行事曆調整)	30 工作日	110年9月8日	110年10月7日					110年9月8日		校舍搬遷作業(配合學校行事曆調整)					
68	開工準備及開工	30 工作日	110年9月18日	110年10月17日					110年9月18日		開工準備及開工					
69	假設工程	45 工作日	110年10月18日	110年12月1日					110年10月18日		假設工程					
70	拆除工程	60 工作日	110年12月2日	111年1月30日					110年12月2日		拆除工程					
71	整地,測量,放樣	10 工作日	111年1月31日	111年2月9日					111年1月31日		整地,測量,放樣					
72	既有樹木移植及保護(假植)	30 工作日	111年2月10日	111年3月11日					111年2月10日		既有樹木移植及保護(假植)					
73	<b>a.建築工程</b>	<b>370 工作日</b>	<b>111年3月12日</b>	<b>112年3月16日</b>					111年3月12日		<b>a.建築工程</b>	112年3月16日				
74	基礎及地下室工程	90 工作日	111年3月12日	111年6月9日					111年3月12日		基礎及地下室工程					
75	1-4樓結構體構築	100 工作日	111年6月10日	111年9月17日					111年6月10日		1-4樓結構體構築					
76	屋突及屋頂水箱構築	45 工作日	111年9月18日	111年11月1日					111年9月18日		屋突及屋頂水箱構築					
77	裝修工程	120 工作日	111年9月18日	112年1月15日					111年9月18日		裝修工程					
78	其他雜項工程	60 工作日	112年1月16日	112年3月16日					112年1月16日		其他雜項工程					
79	<b>b.水電及空調工程</b>	<b>395 工作日</b>	<b>111年3月22日</b>	<b>112年4月20日</b>					111年3月22日		<b>b.水電及空調</b>	112年4月20日				
80	接地工程	10 工作日	111年3月22日	111年3月31日					111年3月22日		接地工程					
81	管路配管及穿拉線工程	80 工作日	111年9月18日	111年12月6日					111年9月18日		管路配管及穿拉線工程					
82	設備,器具安裝及系統銜接工程	50 工作日	111年12月7日	112年1月25日					111年12月7日		設備,器具安裝及系統銜接工程					
83	台電配電設備工程	30 工作日	112年1月21日	112年2月19日					112年1月21日		台電配電設備工程					
84	公共外管線工程(含接引)	30 工作日	112年2月20日	112年3月21日					112年2月20日		公共外管線工程(含接引)					
85	試車及系統測試工程	30 工作日	112年3月22日	112年4月20日					112年3月22日		試車及系統測試工程					
86	<b>周邊環境附屬設施工程</b>	<b>90 工作日</b>	<b>112年3月22日</b>	<b>112年6月19日</b>					112年3月22日		112年6月19日					
87	道路及區域排水溝整建工程	30 工作日	112年3月22日	112年4月20日					112年3月22日		道路及區域排水溝整建工程					
88	景觀及植栽綠化工程	30 工作日	112年4月21日	112年5月20日					112年4月21日		景觀及植栽綠化工程					
89	人行步道及戶外鋪面工程	30 工作日	112年5月21日	112年6月19日					112年5月21日		人行步道及戶外鋪面工程					
90	清潔及申報竣工	5 工作日	112年6月20日	112年6月24日					112年6月20日		清潔及申報竣工					
91	含使用執照申請	60 工作日	112年6月25日	112年8月23日					112年6月25日		含使用執照申請					
92	綠建築及智慧建築標章申請	90 工作日	112年8月24日	112年11月21日					112年8月24日		綠建築及智慧建築標章申請					
93	完工驗收(第二階段)	60 工作日	112年11月22日	113年1月20日					112年11月22日		完工驗收(第二階段)					
94	設計總結報告書提送	30 工作日	113年1月21日	113年2月19日					113年1月21日		設計總結報告書提送					

專案: 20171024設計工作預定進度  
日期: 107年4月9日

任務		專案摘要報告		手動任務		僅定義開始日期		期限	
分割		非作用中的任務		僅包含工期		僅包含完成時間		進度	
里程碑		非作用中的里程碑		手動上顯型摘要		外部任務		手動進度	
摘要		非作用中的摘要		手動摘要		外部里程碑			