

# 臺北市立大安高工新建綜合教學大樓 106 年度第 4 次規劃委員會議

## 會議紀錄

時間：106 年 7 月 27 日（星期四）上午 11 時 00 分

地點：第一會議室

主席：陳校長貴生

記錄：蘇韋宗

### 壹、工作報告

一、本校新建綜合教學大樓審議經費調整為 5 億 2,397 萬 7,110 元，詳列如下：

- (一) 施工費：4 億 7,640 萬 3,029 元。
  - (二) 委託技術服務費：1,933 萬 4,496 元。
  - (三) 工程管理費：582 萬 618 元。
  - (四) 公共藝術設置費：467 萬 618 元。
- 各年度工程經費分攤表詳如附件一。

二、本案之停車場出入口規劃及校內車行動線已於第 3 次規劃委員會議定案確認，本校另於 106 年 7 月 25 日北市安工總字第 10630839000 號函請新工處開始起算「初步設計」時程。依據本案委託規劃設計技術服務契約約定，委託規劃設計單位應於通知次日起 40 天完成初步設計內容送達新工處審查。

### 貳、提案討論

議題一：本校於 106 年 5 月 22 日會議上討論黃翔龍建築師事務所提送之初步規劃報告書並提出相關需求意見，該事務所現已依本校前揭需求提送新版報告書，提請各委員審視確認。

說明：詳如提送資料(附件二)。

決議：本案前係爭之校內動線及停車規劃已於第 3 次會議時確認，後續相關時程推展還請建築師及新工處傾力協助。

議題二：另依 106 年 5 月 22 日會議結論，該事務所提送之樹籍資料調查清冊，提請各委員審視，提請討論。

說明：詳如附件樹籍資料調查清冊(附件三)。

決議：本樹籍資料無誤，另依本府教育局 106 年 7 月 20 日北市教工字第 10637125500 號函，請事務所辦理樹木移植程序前，務必依前揭函示辦理。

議題三：本校新建綜合教學大樓後續設計規劃期程，提請討論。

說明：本案後續預計時程簡列如下：

- (一) 106 年 9 月都審送件(預計審理時間為 6 至 8 個月)
- (二) 106 年 12 月建照及拆照申請
- (三) 107 年 4 月候選綠建築及候選智慧建築申請

- (四) 107 年 8 月工程發包
- (五) 108 年 2 月拆除勵學樓及 A 棟動工
- (六) 110 年 1 月 A 棟完成，辦理部分驗收，相關科進行搬遷進駐
- (七) 110 年 2 月拆除敦品樓，B 棟動工
- (八) 111 年 7 月 B 棟完工，8 至 9 月驗收完成，全棟落成啟用
- (九) 相關搬遷作業係配合學校寒暑假假期程

決 議：本案時程後續的推展請依上述報告進行，亦請建築師及新工處傾力協助。

#### 貳、臨時動議

- 一、 本校勵學樓及敦品樓拆除前請建築師先進行殘值估算，以便學校後續報廢作業。
- 二、 相關出入口開口設計作業可參考景美女中案例。

#### 肆、主席結論

#### 伍、散會(12:10)


## 臺北市立大安高級工業職業學校會議簽到表

會議名稱：新建綜合教學大樓 106 年第 4 次規劃委員會議





開會時間：106 年 7 月 27 日(四)上午 11 時 00 分

開會地點：第一會議室

主持人：陳校長貴生



記錄：蘇韋東

| 出席人員  | 姓名                                                                                  | 出席人員                                                                                 | 姓名                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 李委員玉華 |    | 林委員浥霽                                                                                |                                                                                       |
| 謝委員佳男 |                                                                                     | 曾委員騰勳                                                                                |    |
| 廖委員啟良 |   | 黃委員國淵                                                                                |                                                                                       |
| 黃委員俊偉 |                                                                                     | 陳委員明鈺                                                                                |  |
| 洪委員醒漢 |                                                                                     | 黃委員金俊                                                                                |  |
| 許委員益財 |                                                                                     | 李組長逢珠                                                                                |                                                                                       |
| 林委員俊岳 |                                                                                     |  |  |
| 陳委員德貴 |                                                                                     |  |                                                                                       |
| 劉委員家豪 |  |                                                                                      |                                                                                       |
| 蕭委員百琳 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 林委員瑞坤 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |