

# 臺北市立大安高工新建綜合教學大樓 105 年度第 1 次規劃委員會會議記錄

時間：105 年 2 月 22 日（星期一）下午 4 時 00 分

地點：第一會議室

主席：陳校長貴生

記錄：劉家豪

## 壹、工作報告

- 一、新工處於 105 年 1 月 27 日辦理本校新建綜合教學大樓工程規劃報告書審查會議，會議相關記錄如附件 1(p. 1~8)。
- 二、檢附建築師針對本校審查會議所提建議回覆如附件 2(p. 9~10)。
- 三、已向建築師反應新建大樓 4 樓空間兩間電腦教室及電腦中心將移出，所遺空間則以滿足輔導室團輔室空間及增設一間 40 人用會議室，其餘空間則以一般辦公室規劃設計。

## 貳、提案討論

提案一：本校新建綜合教學大樓工程規劃報告書審查會議後，校內需求確認案，提請討論。

說明：

- （一）依據 105 年 1 月 27 日規劃報告書審查會議決議，本校需於 105 年 3 月 21 日前提出需求確認內容。
- （二）請各委員協助審視會議記錄中各單位所提修改建議，是否有需增列修改項目。
- （三）為加速本設計案之審定期程，已先請建築師針對審查會議中，委員所提建議內容進行修改，修改版本對照原設計版本如附件 3(p. 11~20)，敬請參閱比對。

決議：

1. 新建大樓 2 支逃生梯部分請皆設計可由 B1 至 8F。
2. B1~8F 之逃生梯寬度不足。
3. 宿舍遺戶請往先建後遷再拆方向規畫辦理，相關法規問題，請逐步排除問題。
4. 一樓兩個科的夾層樓梯請增加寬度。
5. 各科的廢氣排氣管線如何規劃請圖示。
6. 頂樓空間務必考量各科抽氣機所須擺放空間。
7. 4 樓輔導室辦公室開窗位置請圖示。
8. 1 樓汽車科工場頂車機旁請增設洗手台。
9. 各樓層廁所洗手台設置數量過多，如有空間，請增設便斗。
10. 2 樓建築科辦公室請考量有無設置主任休息室之需求。
11. 各層樓無障礙廁所開門位置宜以朝外開門(朝空間大的方向)為宜。
12. 各層樓的公共空間門扇不宜過多。
13. 7 樓製圖科電繪教室因電梯變大而空間變小，但面積數字未修改。
14. 地下室之監控室位置建議與逃生梯位置交換，以避免監控室上方有廁所管路通過及避免逃生梯位置位於死角。

15. 地下室 17 人份電梯出入口建議減少牆面及門扇，避免過多死角造成安全疑慮。
16. 大草坡設置恐有應力集中現象問題，不利建物遇地震時慣性擺盪而造成損壞。
17. 機械科林瑞坤委員所提建議如附件 1。
18. 除上列修改意見外，將另案與新工處、教育局工程科及校方召開三方會勘會議，一同建立較具體的空間規劃概念後，再行於 3/21(一)前提出修改意見。

參、臨時動議

肆、主席結論

伍、散會(17:20)