

臺北市立大安高工新建綜合教學大樓工程 105 年度第 2 次規劃委員會議會議紀錄

時 間：105 年 3 月 15 日（星期二）中午 12 時 10 分

地 點：第一會議室

主 席：陳校長貴生

記 錄：陳美君

壹、工作報告

一、依據 105.3.7 本案基地實地勘察會議討論事項，本案有部分待議事項如下：

（一）於基地範圍內，可能有兩棵樹木受列保護樹木而影響本案基地位置。

（二）因教育局原訂本案為地上七層地下一層建案，因於建築師徵選時，提案將本建案調整為地上八層地下一層，本校考量各使用單位未來空間運用獨立性及便於管理，免為同意以地上八層地下一層方向規劃，惟因調整方案影響原核定樓高及面積，故將函請教育局鑒核並與局長會報後，方可確定本建案規模。

二、有鑑於基地實地勘查會議後，受保護樹周邊不可施工可能影響本案基地位置，總務處已請建築師先行規劃針對受保護樹不可移動時之設計方案，如附件 1(p.1~3)，建築師建議以此方案作為未來規劃方向。

三、為顧及興建大樓進度，雖有部分待議事項，但仍建議先凝聚校內修正意見，俾利後續如蒙教育局同意增加樓高及面積後之作業進度。

四、附上原設計規劃方案及面積修改對照表(如附件 2、3)(p.4~14、p.15)。

貳、提案討論

提案一：本校新建綜合教學大樓工程規劃報告書審查會議後，校內需求確認案，提請討論。

說明：

（一）依據 105.1.27 本校於建築師規劃報告書審查會議初步意見及 105.2.22 召開 105 年度第 2 次規劃委員會議決議，共計建議調整需求 41 條及建議圖說 1 份，詳如附件 4(p.16~17)。

（二）有鑑於本案與原訂樓層及面積略有增加，故將會請教育局鑒核，如教育局同意本校實際需求，將以本次會議決議函送新工處憑辦。

（三）是否可行，提請討論。

決議：

增列需求項目如下：

一、建築科集塵管及汽車科廢油管須設置於管道間，並連接至地下室；汽車科廢氣管排放出口宜設置在頂樓。

二、地下室應避免死角，蓄水池材質不宜使用磚牆。

三、電腦中心及電腦教室不進駐綜合教學大樓，4 樓空間請建築師於滿足輔導室、諮商室空間需求後，規劃配置 1 間 40 人會議室，其餘空間以一般辦公室格局規劃。

四、請建築師規劃樓層之管制措施，大樓應能整棟封閉，以利門禁管理。

五、請調整 B1 監控室位置，以便樓梯出入口無死角。

參、臨時動議：無

肆、主席結論：

本規劃案涉及樓層變更及量體調增，須函請教育局同意方能定案，請總務處儘快函報教育局，以利後續需求確認作業。

伍、散會(13:00)

臺北市立大安高級工業職業學校會議簽到表

會議名稱：新建綜合教學大樓工程 105 年度第 2 次規劃會議

開會時間：105 年 3 月 15 日(二)中午 12 時 10 分

開會地點：第一會議室

主持人：陳校長貴生

出席人員	姓名	出席人員	姓名
陳委員秋玲	陳秋玲	林委員浥霽	林浥霽
謝委員佳男	謝佳男	林委員振輝	林振輝
廖委員啟良	廖啟良	黃委員國淵	黃國淵
黃委員俊偉	黃俊偉	陳委員明鈺	陳明鈺
洪委員醒漢	洪醒漢	黃委員金俊	
許委員益財	許益財		
林委員俊岳			
陳委員德貴	陳德貴		
劉委員家豪			
蕭委員百琳	蕭百琳		
林委員瑞坤	林瑞坤		